

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комсомольской –на-Амуре  
контрольно-счётной палаты

\_\_\_\_\_ Н.В.Чукреева

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ)

о контрольных мероприятиях, проведенных Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палатой в МКУ «Управление капитального строительства», в части осуществления контроля расходов местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре за 2020 год по вопросам «Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре по объекту...»

№ п/п	Объект Долгосрочного плана	Установленные нарушения	Представления	Ответ на представление
1	<p><b>Этап 5.</b> Участок водопроводной сети Ø 600 мм на пересечении ул.Кирова и ул.Вокзальной (точка А) до пересечения ул.7-ая речная и ж/д путей (точка Д)</p>	<p><b>1.</b> Допущена переплата бюджетных средств, не подтвержденная актами выполненных работ формы КС-2 и справками формы КС-3 по СМР в рамках исполнения МК № 1т от 16 мая 2018 года подрядчиком ООО «ДальЭнергоГаз», на сумму 2 161,073 тыс. рублей, из них: 1 797,14833 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 342,31394 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 21,61073 тыс. рублей - средства местного бюджета. По данным бухгалтерского учета МКУ УКС за подрядной организацией ООО «ДальЭнергоГаз» числится дебиторская задолженность (переплата) в сумме 2 161,073 тыс. рублей, подтвержденная актом сверки взаимных расчетов за период май 2018 – сентябрь 2019 года. По состоянию на 13 декабря 2019 года МК № 1т от 16 мая 2018 года с ООО «ДальЭнергоГаз» расторгнут по решению МКУ УКС об одностороннем отказе от исполнения обязательств по данному контракту. При этом,</p>	<p><b>1.</b> Принять меры к подрядчику ООО «ДальЭнергоГаз» с целью восстановления в доход бюджета суммы переплаты в размере 2 161,073 тыс. рублей. <b>2.</b> Усилить контроль за выполнением условий Соглашений на софинансирование, в части достижений значений показателя результативности исполнения мероприятий по строительству. <b>3.</b> Принять меры к подрядчику ООО ПМ «Графика» в части нарушений сроков выполнения работ и выявленных недостатков по выполненным работам. <b>4.</b> Принять меры к восстановлению в доход бюджета сумму неправомерно понесенных расходов бюджетных средств в размере 605,923 тыс.</p>	<p><b>1.</b> В связи с расторжением муниципального контракта дебиторская задолженность подрядчика перед Учреждением в сумме 2 161,073 тыс. руб. перенесена со счёта 1 206.28 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений» на счёт 1.209.36 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет». В адрес ООО «ДальЭнергоГаз» Учреждением направлена претензия от 27.01.2020 № 04-09/229 о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 161,073 тыс. рублей. <b>2.</b> С целью ускорения производства работ на объекте было организовано: - ежедневное присутствие специалистов технадзора в части осуществления контроля качества выполнения работ,</p>

		<p>переплата бюджетных средств ООО «ДальЭнергоГаз» в сумме 2 161,073 тыс. рублей в бюджет не восстановлена.</p> <p><b>2.</b> Установлены нарушения п.4.3.3. и пункта 4.3.4. Соглашения № 08709000-1-2018-008 от 26 июня 2018 года, заключенного между Министерством жилищно – коммунального хозяйства Хабаровского края и Администрацией города Комсомольска-на-Амуре (исполнителем соглашения выступает МКУ УКС), в части того, что не достигнуто 100% значение показателя результативности исполнения мероприятий по строительству Этапа № 5 Объекта капитального строительства в 2018 году: по состоянию на 01 декабря 2019 года значения показателя результативности и техническая готовность Этапа № 5 Объекта капитального строительства составляет 87,2 %. По состоянию на 30 декабря 2019 года, данный объект в эксплуатацию не введен.</p> <p><b>3.</b> В нарушение п.1.7.2. МК № 3т от 21 апреля 2017 года, заключенного с ООО ПМ «Графика» на выполнение работ по разработке проектной документации, допущено нарушение конечного срока выполнения работ: должно быть 05 июля 2017, фактически акты приемки № 26 и № 27 от 12 сентября 2017 года получены МКУ УКС 04 октября 2017 года. Со стороны МКУ УКС претензионная работа в части нарушений сроков выполнения работ в отношении ООО ПМ «Графика» не проводилась.</p> <p><b>4.</b> В нарушение задания на проектирование Этапа № 5 Объекта капитального строительства, утвержденного главой города Комсомольска-на-Амуре 26 декабря 2016 года, проектировщиком ООО ПМ «Графика» в сметной документации к ПСД не предусмотрена</p>	<p>рублей по оплате дополнительных работ по реконструкции камеры ПП (сущ.), находящегося на балансе у юридического лица МУП «Горводоканал».</p> <p><b>5.</b> Усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных средств, в том числе по оплате СМР по объекту капитального строительства, в целях их включения в полном объеме в Соглашения на софинансирование.</p> <p><b>6.</b> В целях недопущения совершения действий, содержащих признаки нарушения принципа конкуренции, установленного ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ УКС необходимо при выборе способа определения подрядчика, приоритетно использовать конкурентные виды закупок.</p> <p><b>7.</b> В целях выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре и социально – экономической значимостью объектов капитального строительства для города Комсомольска-на-Амуре своевременно принимать меры и в полном объеме по вводу объектов капитального строительства в эксплуатацию в установленные графиком сроки.</p>	<p>своевременной фиксации нарушений в общем журнале работ, контролю за сроками исправления нарушений, а также оперативного решения технических вопросов, возникающих в процессе производства работ;</p> <p>- с целью своевременной организации процесса строительства, контроля выполнения этапов работ, проводятся производственные совещания на объекте и на территории учреждения, в присутствии представителей администрации города Комсомольска-на-Амуре, эксплуатирующей организации, Госстрой надзора, проектной организации, осуществляющей авторский надзор за строительством.</p> <p>- проверка и оформление актов выполнения работ, исполнительной документации, запросов на согласование осуществляется в ускоренном режиме в течении двух трёх дней с момента представления документации.</p> <p><b>3.</b> В адрес ООО «ПМ Графика» направлена претензия от 28.01.2020 № 04-09/234 за нарушение конечного срока выполнения работ и сроков выполнения отдельных этапов работ в общей сумме 71, 156 тыс. рублей.</p> <p><b>4.</b> В настоящее время Учреждением ведется работа с МУП «Горводоканал» по восстановлению в доход бюджета суммы понесенных расходов бюджетных средств в размере 605,923 тыс. рублей на оплату дополнительных работ по реконструкции камеры ПП</p>
--	--	---	---	--

		<p>сумма работ по врезке в существующий водопровод. В соответствии с п. 5.4. «в случае выявления недостатков выполненных «Работ» (отдельного этапа «Работ»), в том числе выявленных в период гарантийного срока, «Подрядчик» обязан выплатить «Муниципальному заказчику» штраф в размере 10% от цены контракта, что составляет 230 000 рублей и устранить недостатки в срок...». Со стороны МКУ УКС в отношении ООО ПМ «Графика» претензионная работа не велась. Нарушения в части внесения в сметную документацию суммы работ по врезке в существующий водопровод не устранено. Работы по врезке в существующий водопровод на общую сумму 297,63541 тыс. рублей оформлены за пределами основного контракта на выполнения СМР (№ 1т от 16 мая 2018 года) путем заключения 3 МК с МУП «Горводоканал» на основании п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 –ФЗ, согласно которым начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) определялась методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).</p> <p><b>5.</b> В ходе осуществления мероприятий по строительству Этапа № 5 Объекта капитального строительства МКУ УКС принимались дополнительные объемы работ по существующей водопроводной камере ПГ (сущ.), находящейся на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальная, в отсутствие права осуществления ремонтных работ объекта, не принадлежащего и не числящегося в составе объектов нефинансового актива МКУ УКС и находящегося на балансе у юридического лица МУП «Горводоканал». Неправомерно</p>		<p>(сущ).</p> <p><b>5.</b> Со специалистами технического надзора проведена разъяснительная работа в части эффективного расходования бюджетных средств в целях включения расходов в полном объеме в Соглашения о софинансировании.</p> <p><b>6.</b> В целях повышения эффективности деятельности, в том числе в отношении проводимых закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принятия мер по недопущению замечаний в дальнейшей работе с сотрудниками отдела закупок проведена разъяснительная работа по обеспечению соблюдения принципа конкурентности, с сотрудниками ИТО по своевременному выявлению дополнительных работ для обеспечения возможности проведения конкурентных закупок.</p> <p><b>7.</b> Учреждением усилен контроль над деятельностью специалистов в части своевременного обеспечения процесса строительства объектов необходимой документацией, над деятельностью подрядных организаций в части своевременного выявления проблем и вопросов, возникающих в процессе строительства, и оперативного их решения, с целью ускорения процесса строительства и недопущения нарушения сроков выполнения работ.</p>
--	--	---	--	--

		<p>понесенные расходы бюджетных средств по оплате дополнительных работ по реконструкции камеры ПГ (сущ.) сложились на общую сумму 605,923 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета (1%) – 6,06 тыс. рублей.</p> <p><b>6.</b> Установлено нарушение ст. 34 БК РФ в части неэффективного использования средств местного бюджета со стороны МКУ УКС в отношении заключения и оплаты муниципальных контрактов, заключенных с МУП «Горводоканал» на врезку в существующий водопровод на общую сумму 297,635 тыс. рублей, не попадающей под соглашение на софинансирование.</p> <p><b>7.</b> Заключенные три муниципальных контракта на общую сумму 297,63541 тыс. рублей с одним и тем же подрядчиком МУП «Горводоканал» на основании п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 –ФЗ, имеют одну цель – осуществить работы по врезке в существующий водопровод, предусмотренные единой проектной документацией, либо в рамках конкретного раздела проектной документации. Их дробление фактически являются уходом от проведения конкурентных процедур и нарушают требования статьи 24 Федерального закона № 44 –ФЗ. Данное мнение подтверждается письмом ФАС России от 14 ноября 2019 года «О порядке применения пунктов 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p>		
2	Создание туристско-рекреационного	<p><b>1.</b> Нарушения п.4.3.3. и пункта 4.3.4. Соглашения на софинансирование № 08709000-1-2019-007 от 21 мая 2019 года, заключенного</p>	<p><b>8.</b> Усилить контроль за выполнением условий Соглашений на софинансирование, в части</p>	<p><b>8.</b> Согласно контрактного графика производства работ, подрядная организация ООО «КрепСтрой» не</p>

<p>кластера "Комсомольский" - «Наружные инженерные сети» от бульвара Юности до набережной реки Амур к объектам «Гостиничный этнографический комплекс «Село Пермское», «Православный комплекс» в городе Комсомольске-на-Амуре»</p>	<p>между Министерством культуры Хабаровского края и Администрацией города Комсомольска-на-Амуре (исполнителем соглашения выступает УАиГ), в части того, что не достигнуто 50% планового значения показателя результативности исполнения мероприятий по строительству Объекта капитального строительства в 2019 году: по состоянию на 01 января 2020 года значения показателя результативности и техническая готовность Объекта капитального строительства составляет 39 %. На объекте наблюдается отставание от графика производства работ.</p> <p><b>2.</b> В нарушение п.1.7.2. МК № 10т от 03.07.2018 года, заключенного с ООО «КомсомольскТИСИЗ» на выполнение работ по разработке проектной документации для строительства Объекта капитального, допущено нарушение конечного срока выполнения работ. Не смотря на то, что Учреждением в отношении подрядчика ООО «КомсомольскТИСИЗ» велась претензионная работа, оплата пени в сумме <b>243,6</b> тыс. рублей в добровольном порядке подрядчиком ООО «КомсомольскТИСИЗ» не осуществлялась.</p> <p><b>3.</b> При исполнении контракта № 4т от 27.08.2019, заключенного с подрядчиком ООО «КрепСтрой» на выполнение работы по строительству Объекта капитального строительства установлено:</p> <p>3.1. В смете по этапу 1 п.31 (раздел 2) учтены работы на «разработку грунта с перемещением до 50м. бульдозерами, группа грунтов 1» со стоимостью за единицу измерения 53,768 тыс. рублей. В форме КС-2 №1 от 11.11.2019г. позицией 31 указана работа на «разработку грунта с перемещением до 10м. бульдозерами,</p>	<p>достижений значений показателя результативности исполнения мероприятий по строительству.</p> <p><b>9.</b> Принять меры по срочному обращению в судебные органы о взыскании пени в сумме <b>243,6</b> тыс. рублей с подрядчика ООО «КомсомольскТИСИЗ» в части нарушений сроков выполнения работ.</p> <p><b>10.</b> Усилить контроль за соответствием наименований вида работ в актах выполненных работ формы КС-2 с локально - сметными расчетами.</p> <p><b>11.</b> В целях выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре и социально – экономической значимостью объектов капитального строительства для города Комсомольска-на-Амуре своевременно принимать меры и в полном объеме по исполнению графика объектов капитального строительства в эксплуатацию в установленные графиком сроки.</p>	<p>выполняет строительно-монтажных работ в зимнее время и приступит к продолжению строительства с 16.04.2020г. При возобновлении работ подрядной организацией в первую очередь будет проведена работа по определению и устранению ущерба, нанесенного построенным сетям в результате затопления, а также разработан график ликвидации отставания от контрактного графика производства работ.</p> <p><b>9.</b> Расхождение в графе «Наименование работ» между сметной документацией к муниципальному контракту и формой КС2 № 1 от 11.11.2019г. – является опечаткой при составлении формы КС2, указанные работы выполнены подрядной организацией в соответствии с проектно-сметной документацией, что подтверждено исполнительной документацией к данному виду работ. Учреждением проведена работа со специалистами технического надзора в части более внимательного оформления документации.</p> <p><b>10.</b> По вопросу претензионной работы с ООО «КомсомольскТИСИЗ» (далее –подрядчик) по муниципальному контракту №10т от 03.07.2018 года (далее –МК №10 от 03.07.2018 г) сообщаем, что претензионная работа со стороны МКУ УКС велась, в адрес подрядчика направлено две претензии. В связи с изменением размера ключевой ставки Банка России в</p>
---	--	---	--

		<p>группа грунтов 1» за аналогичную единицу измерения 53,768 тыс. рублей. Согласно пояснениям специалистов МКУ УКС, данный факт является опечаткой при составлении акта выполненных работ формы КС-2. Перемещения растительного грунта на 50м. подтверждаются схемой снятия почвенно-растительного слоя.</p> <p>3.2. В нарушение п. 1.6.3. и приложения № 2 «График выполнения строительно – монтажных работ» к МК № 4т от 27.08.2019, наблюдается отставание сроков исполнения этапов выполнения контракта. Согласно пояснениям специалистов МКУ УКС, подрядная организация ООО «КрепСтрой», согласно графика производства работ, не выполняет работы в зимнее время. Работы приостановлены до второй декады апреля 2020 года. Причиной отставания от графика производства работ явилась неблагоприятная метеорологическая ситуация, сложившаяся на территории городского округа г. Комсомольск-на-Амуре в августе-сентябре 2019г., что подтверждено введением режима ЧС Администрацией г. Комсомольска-на-Амуре с 01.08.2019г. Все строительно-монтажные работы по прокладке сетей производятся с заглублением ниже отметки – 0.00м. Большое количество атмосферных осадков и высокий уровень грунтовых вод не позволяли подрядной организации вести строительно-монтажные работы в соответствии с графиком производства работ с самого начала действия муниципального контракта №4т от 27.08.19г. Последствия паводка не устранены до сих пор. Кроме того, обводнение происходит со стороны природного озера, вокруг которого спроектирован «Гостиничный этнографический комплекс село</p>		<p>феврале 2020 года была подготовлена и направлена в адрес подрядчика претензия за нарушение срока выполнения работ по контракту на общую сумму 224 241,20 руб. Подрядчик отказался от добровольной уплаты пени в соответствии с выставленной претензией, указав в своем ответе, что просрочка выполнения работ возникла вследствие изменения исходных данных необходимых для проектирования объекта по причинам независящим от подрядчика.</p> <p>По результатам проведенной претензионной работы по рассмотрению причин и условий просрочки выполненных работ, указанных подрядчиком в ответе на претензию, и проведенного их анализа отделом проектных работ учреждения, осуществляющего взаимодействие с подрядчиком и приемку выполненных работ было установлено, что изначально все исходные данные для проектирования были предоставлены подрядчику учреждением в сроки предусмотренные контрактом, вместе с тем, в ходе проектирования по решению администрации города Комсомольска-на-Амуре изменился перечень подключаемых объектов к проектируемым наружным сетям, в связи, с чем потребовалось получение новых технических условий, в части дополнительных нагрузок, и предоставление их подрядчику для проектирования. Основываясь на</p>
--	--	---	--	---

		Пермское». Траншеи затоплены водой. В настоящее время учреждением, совместно с проектной организацией ведется работа по организации мероприятий, исключающих подтопление территории строительства.		вышеизложенном, учреждением принято решение подготовить и направить в адрес подрядчика повторную претензию с уточнённым периодом просрочки и размером суммы штрафных санкций (пени), в общем размере 97 633,60 руб., с учетом указанных обстоятельств. При неудовлетворении подрядчиком требования об уплате пени учреждением будет подготовлено исковое заявление для обращения в судебные органы.
3	Создание туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"- <b>Дорога №1</b> к объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства объектов субкластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу от ул. Дзержинского до земельного участка 27:22:0031802:660			
3.1.	в отношении Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края	<p>1. При наличии инвестиций в Объект капитального строительства в 2020 году, данный объект не включен в Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд в 2020 году, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.01.2020 N 120-па.</p> <p>2. Соглашения на софинансирование от 12.11.2019 года № 08709000-1-2019-009 и от 03.12.2019 года № 08709000-1-2019-009/Д, заключенные между Министерством культуры Хабаровского края и Администрацией города Комсомольска-на-Амуре (исполнителем соглашения выступает Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края), подписаны с 100% достижением показателя результативности в части соблюдение графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта капитального</p>	<p>1. Соглашения на софинансирование заключать с реально выполнимыми и достижимыми показателями результативности.</p> <p>2. Поручить Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре усилить контроль за выполнением и достижением показателей результативности, определенные в Соглашениях на софинансирование.</p> <p>3. Поручить ответственным лицам включить Объект капитального строительства в Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд в 2020 году, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от</p>	<p>1. Администрацией города проводится на постоянной основе работа по заключению соглашений о предоставлении субсидий с реально выполнимыми и достижимыми показателями результативности. Однако, в перенесении сроков выполнения мероприятий по вышеуказанному объекту министерством культуры Хабаровского края отказано со ссылкой на пункт 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 999 от 30 сентября 2014 г. Согласно указанному пункту Правил внесение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности, а также увеличение сроков выполнения мероприятий,</p>

		<p>строительства, согласно которому сроком ввода в объекта в эксплуатацию считать октябрь 2019 года, являющегося заведомо не выполнимым и недостижимым показателем результативности.</p>	<p>24.01.2020 N 120-па.</p>	<p>предусмотренных соглашением с Федеральным агентством по туризму, является недопустимым.</p> <p>2. Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Хабаровского края ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводится оценка результативности использования субсидий на основании сравнения установленных и фактически достигнутых показателей результативности в целях своевременного ввода объектов в эксплуатацию.</p> <p>Кроме указанного, Управлением проводится разъяснительная работа с руководителем МКУ УКС, являющимся заказчиком-застройщиком объектов, о необходимости своевременного достижения показателей эффективности использования субсидии и недопустимости нарушения условий соглашений о софинансировании.</p> <p>3. Отделом бюджетных инвестиций администрации города объект «Дорога № 1» включен в Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости постановлением № 2561-па от 07 декабря 2020 г. «О внесении изменений в постановление администрации города от 24 января 2020 г. № 120-па «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности и</p>
--	--	--	-----------------------------	---



				<p>объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд в 2020 году и плановый период 2021-2022 годах».</p> <p>В целях осуществления оперативного контроля и недопущения в дальнейшей работе недостатков, отмеченных по факту проведения контрольного мероприятия, утвержден. Пунктом 2 Плана предусмотрено назначение отдела строительства Управления и Руководителя МКУ УКС ответственными за осуществление контроля соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов.</p>
3.2.	<p>в отношении Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре», являющегося заказчиком – застройщиком Объекта капитального строительства</p>	<p>1. По состоянию на 01 октября 2020 года строительство Объекта капитального строительства не завершилось. Значения показателя результативности и техническая готовность Объекта капитального строительства составляет 84,8 % при плановом показателе 100%.</p> <p>2. В нарушение п. 1.6.2. и приложения № 2 «График выполнения строительно – монтажных работ» к МК № 5т от 13.11.2019, заключенного с ООО «ПромСтрой» на выполнение работы по строительству Объекта капитального строительства, наблюдается отставание сроков исполнения этапов выполнения контракта. В адрес подрядчика ООО «ПромСтрой» учреждением направлена претензия о взыскании в добровольном порядке суммы пени за просрочку в размере 1 300 655,92 рублей, которая на момент утверждения настоящего отчета, подрядчиком не возмещена.</p> <p>3. По результатам проведенного визуального осмотра на Объекте капитального</p>	<p>1. Муниципальные контракты на строительство дорог планировать и заключать с учетом требований СНиП 3.06.03-85 «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги».</p> <p>2. Усилить контроль за выполнением условий Соглашений на софинансирование, в части достижений значений показателя результативности исполнения мероприятий по строительству.</p> <p>3. Принять меры по срочному обращению в судебные органы в отношении подрядчика ООО «ПромСтрой» в части устранения многочисленных дефектов и недостатков выполненных работ, в том числе провалов дорожного полотна и бордюрного камня, взыскания пени за нарушения сроков выполнения работ в сумме 1 300</p>	<p>1. Руководством учреждения проработан вопрос организации строительного производства в условиях заключенных соглашений о со финансировании расходных обязательств и доведения лимитов бюджетных обязательств до учреждения. Работникам учреждения указано на обязательное соблюдение действующих строительных норм и правил, а также технологий производства работ.</p> <p>2. Учреждение не является участником Соглашений на софинансирование и не определяет условия данных Соглашений. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании заключенных муниципальных контрактов. Работникам учреждения указано на необходимость постоянного контроля за ходом производства работ, оперативного решения вопросов и устранения препятствий для</p>

		<p>строительства установлены многочисленные дефекты и недостатки выполненных работ подрядчиком ООО «ПромСтрой» в рамках исполнения МК № 5т от 13.11.2019, в том числе провалов дорожного полотна и бордюрного камня общей площадью 779,5 м2. Также на Объекте капитального строительства в большом количестве наблюдаются сколы на стыках бордюрного камня. Отсутствуют дорожные знаки и разметка на дороге</p>	<p>655,92 рублей.</p> <p>4. В целях выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре и социально – экономической значимостью объектов капитального строительства для города Комсомольска-на-Амуре своевременно принимать меры и в полном объеме по исполнению графика объектов капитального строительства в эксплуатацию в установленные графиком сроки.</p>	<p>производства работ и своевременного реагирования на отставания от графиков производства работ подрядными организациями вплоть до расторжения муниципальных контрактов.</p> <p>3. Учреждением, в адрес подрядчика ООО «Промстрой», направлены Претензии № 04-09/2944 от 10.09.2020г. и № 04-09/3415 от 14.10.2020г.</p> <p>4. 08.12.2020г. учреждением подано исковое заявление в Арбитражный суд Хабаровского края с целью понуждения подрядной организации ООО «Промстрой» устранить выявленные недостатки выполненных работ (дело № А73-19516/2020).</p> <p>Относительно вопроса обращения учреждения в суд о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ в сумме 1 300 655,92 руб. сообщаем: в соответствии с положениями п.6 ст.34 ФЗ-№44Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Обязанности учреждения по направлению иска в суд не</p>
--	--	---	--	---

				<p>предусмотрено законом, следовательно, все требования ФЗ-№44 учреждением соблюдены. Кроме того, акт приемки результата работ по объекту не может быть подписан без устранения недостатков работ подрядчиком, в связи с чем определить точно в данный момент период просрочки не представляется возможным. Во избежание не эффективного расходования бюджетных средств на командировочные расходы полагаем целесообразным дождаться результатов рассмотрения дела № А73-19516/2020 в суде, а затем учреждением будет рассмотрен вопрос о подаче иска на взыскание пени за нарушение сроков выполнения работ, с учетом установленных судом обстоятельств по вышеуказанному делу.</p>
--	--	--	--	--