

СВЕДЕНИЯ

о достижении значимых показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» за 2015

год

№ п/п	Наименование показателей (индикатора)	Ед.изм.	Непосредственные результаты				Объяснение отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предельный год	План	Отчетный год	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Подпрограммы:							
1.1. Газификация жилищного фонда на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:							
	Количество газифицированных природным газом многоквартирных жилых домов	дом		25	0	В связи с сокращением бюджетных ассигнований	
	Количество газифицированных природным газом квартир в многоквартирных жилых домах	квартира		992	0	В связи с сокращением бюджетных ассигнований	
	Протяженность построенных распределительных газопроводов для газификации и перевода на природный газ многоквартирных	км		3,2	0	В связи с сокращением бюджетных ассигнований	
	Доля газифицированных природным газом квартир от общего количества газифицированных квартир	%		94,5	0	В связи с сокращением бюджетных ассигнований	
1.2. Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"							
	Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления	%		42	42		
	Асфальтирование дорог	км		0,1	0,3	Отсутствие средств у МУП "САХ СУТ"	
2. Мероприятия							
2.1. Развитие инфраструктуры общественных кладбищ в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"							
	Обустройство общественного кладбища контейнерными площадками и контейнерами для сбора твердых бытовых отходов	Конт.площ./Конт.опт.		0/26	6/0	3/0	
						На 01.01.2015 года по текущему содержанию кладбища не велась кредиторекая задолженность в сумме 225 760руб. В этой связи, работы в 2015 году по устройству контейнерных площадок выполнены на 50%.	

	Строительство дома смотрителей	ед.	0	1,00	0	Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год не предусмотрены. Вносятся изменения в программу.
2.2.	Обустройство новых кварталов под будущие захоронения	га	2,38	1,93	3,15	
	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездом к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"					
	Капитальный ремонт дворовых территорий	дворов	38	2	2	Запланированные работы выполнены в полном объеме.
	Текущий ремонт дворовых территорий	дворов	72	14	14	Запланированные работы выполнены в полном объеме.
2.3.	Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"					
	Капитальный ремонт фасадов жилых домов	КОД-ВО ДОМОВ	1	0	0	
	Капитальный ремонт кровель жилых домов	КОД-ВО ДОМОВ	11	1	1	Запланированные работы выполнены в полном объеме.

Исп.: Александрова Т.А.
Орлова Н.Г.
Соколенко И.И.
Конева О.С.