

Годовой отчет о реализации муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Доступная среда» в 2014 году

Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составляет 22 334, 69 тыс. руб., из них: на 2014 год было запланировано 6 694, 0 тыс. руб.

В координации деятельности по созданию безбарьерной среды проведена организационная работа: утвержден план реализации мероприятий Программы, заключено соглашение с Министерством социальной защиты населения Хабаровского края на софинансирование реализации Программы по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения (сумма софинансирования в 2014 году составила 4 835, 0 тыс. руб.).

Отделом по социальной работе администрации города внесены необходимые изменения в Программу в части распределения средств субсидии краевого бюджета по мероприятиям, указанным в ресурсном обеспечении Программы.

Софинансирование в 2014 году было направлено на реализацию следующих мероприятий:

1) *обеспечение доступности транспортных услуг.*

В Центральном округе выполнены работы по модернизации светофорного оборудования, укладке тактильной плитки и установке ограждений на объектах:

- пр. Мира, 37 (магазин «ЦУМ»);
- ул. Красногвардейская, 12 (КГБУЗ «Поликлиника № 7»);
- на перекрестке пр. Мира – ул. Красногвардейская;
- пр. Ленина, 10 (в районе магазина «Большой книжный»);
- ул. Кирова, 44.

Также выполнены работы по обустройству 6 пешеходных переходов и замене 36 дорожных знаков: район ул. Юбилейной; пересечение пр. Ленина и ул. Шиханова; пересечение пр. Ленина и пр. Первостроителей; район ул. Вокзальной; пересечение ул. Юбилейная и ул. Дикопольцева; район Аллеи Труда.

Произведено устройство автономной системы освещения на 4 автобусных остановках: в мкр. Попова; в районе жилого дома № 78 по ул. Вокзальной; в микрорайоне Большая Хапсоль по Хумминскому шоссе; по ул. Байкальской в районе пересечения с Северным шоссе. Заменены дорожные знаки «Пешеходный переход» в количестве 71 шт. (пр. Первостроителей, пр. Интернациональный, ул. Севастопольская; пр. Мира от Аллеи Труда до ул. Набережной; пр. Ленина от ул. Котовского до пр. Октябрьского; на площади Ленина и в районе площади Metallургов).

В Ленинском округе выполнены следующие работы по адаптации транспортной инфраструктуры:

- устройство светофорного объекта (пешеходное вызывное устройство) на пересечении ул. Щорса и ул. Культурной;

- устройство парковочного кармана на территории, прилегающей к помещению Управления Пенсионного фонда по адресу пер. Братский, 4/2;

- организация спуска и подходов к пешеходному переходу по ул. Свердлова (в районе жилого дома по пр. Победы, 33/5) с устройством пандуса и линии освещения;

2) адаптация учреждений культуры.

В структурном подразделении МУК «Городская централизованная библиотека» по адресу: ул. Советская, 29 проведены работы по устройству пандуса, разделительных поручней, колесоотбойных устройств на пандус, дорожки для доступа маломобильных групп населения от парковки до входа. Приобретены указатели доступности, санитарно-бытовые помещения оборудованы кнопками тревожной сигнализации, обеспечивающими связь с помещениями дежурного персонала.

Установлен пандус в МАОУК ДОД «Детская художественная школа» по адресу: ул. Советская, 11.

Выполнены проектные работы и закуплено оборудование для оснащения санитарно-технических помещений в МУК «Драматический театр» универсальными кабинами;

3) адаптация учреждений физической культуры и спорта.

В доме спорта «Строитель» (ул. Севастопольская, 35) выполнены работы по устройству пандуса, обустройству раздевалок. Также для обеспечения доступа в здание лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен пандус в бассейне «Металлург» (ул. Metallургов, 5).

В спортивном зале по ул. Вокзальной устранены перепады в уровне пола, расширены дверные проемы, устроены универсальные кабины в санитарно-технических помещениях.

Кроме того, в ходе реализации Программы выполнялись мероприятия, финансируемые исключительно из местного бюджета. Закуплен переносной телескопический пандус для доступа маломобильных групп населения к административному зданию по ул. Кирова, 41. Осуществлялась социальная интеграция граждан с ограниченными возможностями здоровья, в рамках которой проводились спортивно-массовые мероприятия для инвалидов.

Сумма бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанных мероприятий в 2014 году составила 10 513 тыс. руб. (из запланированных ресурсным обеспечением Программы 11 529 тыс. руб.). Из них за счет местного бюджета – 5 995 тыс. руб., краевого бюджета – 4 518 тыс. руб.

Полностью выполнены запланированные мероприятия по отраслям: культура (716 тыс. руб.), физическая культура и спорт (2 600 тыс. руб.). При этом в ходе финансирования мероприятий по адаптации учреждений культуры сформировалась кредиторская задолженность в размере 300 тыс. руб. (закупа универсальных кабин для МУК «Драматический театр»).

Отделами жилищно-коммунального хозяйства Центрального и Ленинского округов не исполнены расходные обязательства по обеспечению

доступности транспортных услуг. В результате позднего поступления средств субсидии из краевого бюджета (4-й квартал 2014 г.) не удалось провести аукционы на обустройство пешеходных переходов и транспортных коммуникаций для инвалидов и других маломобильных групп населения. В связи с обильными снегопадами с октября 2014 г. работы в данном направлении в зимний период 2014/2015 гг. не представляются возможными. Были закуплены необходимые материалы и оборудование для завершения запланированных работ в 2015 году.

Общая сумма неисполненных обязательств по обеспечению доступности транспортных услуг составила 545 тыс. руб., в т.ч. 317 тыс. руб. – из краевого бюджета, 228 тыс. руб. – местного бюджета.

Образовалась экономия средств местного бюджета на адаптацию приоритетных административных зданий МКУ «Управление хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» в сумме 471 тыс. руб. По результатам анализа посещаемости лицами с ограниченными возможностями здоровья административного здания по ул. Кирова, 41 была установлена целесообразность закупки мобильного телескопического пандуса (стоимостью 29 тыс. руб.) и оснащения здания кнопкой вызова персонала вместо обустройства стационарного пандуса.

В соответствии с рекомендациями Правительства Хабаровского края сформирован Реестр приоритетных объектов (образование, культура, спорт), в том числе, расположенных на территории города для паспортизации и внесения их в карту доступности. По состоянию на 01.01.2015 года проведена паспортизация 18 объектов. В установленные Министерством социальной защиты населения Хабаровского края сроки паспорта доступности размещены на общероссийском сайте «Жить вместе». К большому сожалению, ни один из паспортизуемых объектов не является полностью доступным для инвалидов.

Для проведения оценки эффективности реализации Программы в 2014 году была определена эффективность по следующим направлениям:

- 1) сопоставление фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;
- 2) оценка степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета и эффективности использования средств местного бюджета.

Выполнение Программы по целевым индикаторам в 2014 году составило:

- 1) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" – 18%;
- 2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" – 13%;

3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" – 62,5%;

4) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" – 50%;

5) количество физкультурно-спортивных, социокультурных, творческих мероприятий, проведенных для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в год – 12.

Таким образом, по итогам реализации Программы в 2014 году все целевые показатели были исполнены на 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

k - количество показателей (индикаторов) Программы.

Таким образом,

$$ДИ = \frac{18/18 + 13/13 + 62,5/62,5 + 50/50 + 12/12}{5} = 1$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

О - фактическое освоение средств местного бюджета по Программе в рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

$$\text{БЛ} = \frac{5695}{6694} = 0,851$$

Расчет интегральной оценки эффективности в целом по Программе ($O_{\text{п}}$) определяется по формуле:

$$O_{\text{п}} = 0,7 \times \text{ДИ} + 0,3 \times \text{БЛ},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов)

Программы;

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета.

$$O_{\text{п}} = 0,7 * 1 + 0,3 * 0,851 = 0,9553$$

На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:

- эффективная - при $O_{\text{п}} \geq 0,7$;
- недостаточно эффективная - при $0,5 \leq O_{\text{п}} \leq 0,7$;
- неэффективная - при $O_{\text{п}} < 0,5$.

Учитывая, что интегральная оценка эффективности Программы составляет 0,9553 (больше 0,7), можно сделать вывод, что в 2014 году реализация Программы в целом оказалась эффективной.