

**Годовой отчет о реализации муниципальной программы
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
«Доступная среда» на 2014-2018 годы» в 2015 году**

Общий объем финансирования Программы составляет 24 970,0 тыс. руб., из них: за счет средств краевого бюджета – 4 835,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 20 135,0 тыс. руб.

В 2015 году на реализацию Программы направлены бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 4 397,2 тыс. руб.

В ходе реализации Программы в 2015 году выполнены следующие мероприятия:

1) Обеспечение доступности транспортных услуг:

- заменены 74 дорожных знака на специальные знаки со светоотражающей флуоресцентной пленкой 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на следующих перекрестках: пересечение ул. Вокзальная и ул. Дикопольцева, пересечение пр. Мира и ул. Красногвардейская, пересечение ул. Вокзальная и ул. Гамарника, пересечение ул. Юбилейная и ул. Дикопольцева, пересечение пр. Первостроителей и ул. Комсомольская;
 - выполнен перенос пуско-вызывного устройства в районе: пр. Ленина, 10, пр. Мира, 37;
 - смонтированы светофоры типа П-1 (3 шт.) на пересечении ул. Юбилейная и ул. Дикопольцева;
 - проведен ремонт тротуара по ул. Щорса в районе Дома-интерната для престарелых и инвалидов (устройство основания, асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня) – 92,5 кв. м.;
 - выполнено оснащение дорог специальными знаками дорожного движения для маломобильных групп населения на щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой в границах школьных и дошкольных учреждений Ленинского округа – 103 шт.;
 - нанесена желто-белая разметка на пешеходных переходах – 624 кв. м.
- Финансирование данных работ составило 629,0 тыс. руб., в том числе – 265,8 тыс. руб. – дебиторская задолженность 2014 года.

Экономия по результатам проведенных торгов составила 68,8 тыс. руб.

2) Адаптация учреждений культуры:

- заменены входные двери для приведения в соответствие ширины и обеспечения отсутствия порогов выше допустимых значений в структурном подразделении МУК «Городская централизованная библиотека» № 6 (Магистральное шоссе, 17/1);
- устройство кнопки вызова персонала в структурных подразделениях МУК «Городская централизованная библиотека» № 3 (ул. Баррикадная, 25), № 4 (ул. Советская, 29), № 6 (Магистральное шоссе, 17/1), № 7 (мкр. Дружба, 4), № 15 (ул. Калинина, 24);
- обустройство навеса и водоотведения пандуса в структурном подразделении МУК «Городская централизованная библиотека» № 4 (ул. Советская, 29);

- устройство универсальных кабин в санитарно-технических помещениях МУК «Драматический театр» (пр. Первостроителей, 11).

В результате проведенного электронного аукциона экономия средств местного бюджета на работы по установке универсальных кабин составила 203,5 тыс. руб. Общее финансирование работ по адаптации учреждений культуры в 2015 году – 1 146,5 тыс. руб., из них 300,0 тыс. руб. – кредиторская задолженность 2014 года.

3) Адаптация объектов образования:

- устройство пандусов, установка ограждений с поручнями на лестницах в здании, общестроительные работы, установка информационных и световых табло в здании МОУ ДОД «Городской дворец творчества детей и молодежи» (пр. Интернациональный, 1). Финансирование данных работ составило 2 596,9 тыс. руб., экономия местного бюджета по результатам аукционов - 129,6 тыс. руб.

4) Адаптация иных приоритетных административных зданий:

- приобретен съемный телескопический пандус для помещения Комитета по управлению имуществом администрации города по ул. Пионерская, 24 на сумму 29,0 тыс. руб.

5) Социальная интеграция граждан с ограниченными возможностями здоровья - проведение спортивно-массовых мероприятий для инвалидов.

Всего в 2015 году на выполнение вышеуказанных работ были заключены 10 муниципальных контрактов на общую сумму 3 967,6 тыс. руб. Сумма экономии по результатам проведенных аукционов составила 402,9 тыс. руб. Все работы выполнены в полном объеме в соответствии с планами на 2015 год.

В соответствии с Реестром приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт) инвалидов и других маломобильных групп населения Хабаровского края проведена паспортизация 29 объектов, расположенных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Из них 27 объектов – муниципальной собственности, 2 объекта – частной собственности. В установленные Министерством социальной защиты населения Хабаровского края сроки паспорта доступности размещены на общероссийском сайте «Жить вместе».

Для проведения оценки эффективности реализации Программы в 2015 году была определена эффективность по следующим направлениям:

- 1) степень достижения целей и решения задач Программы в целом;
- 2) степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета и эффективности использования средств местного бюджета;
- 3) степень своевременности реализации мероприятий Программы.

Выполнение Программы по целевым индикаторам в 2015 году составило:

1) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" – 16,8 % (плановый показатель – 20 %);

2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" – 14,7 % (плановый показатель – 15 %);

3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" – 79,2% (плановый показатель – 79,2 %);

4) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" – 100 %;

5) количество физкультурно-спортивных, социокультурных, творческих мероприятий, проведенных для граждан с ограниченными возможностями здоровья, в год – 12 (плановый показатель – 12).

Неисполнение некоторых целевых показателей Программы обусловлено отсутствием приоритетных объектов социальной инфраструктуры, полностью доступных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, т.к. для приведения объекта в соответствие со всеми требованиями доступности необходимо выполнение капитального ремонта или реконструкции здания, что в условиях ограниченного ресурсного обеспечения Программы невыполнимо.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / П_1 + \Phi_2 / П_2 + \dots \Phi_k / П_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

к - количество показателей (индикаторов) Программы.

Таким образом,

$$ДИ = \frac{16,8/20 + 14,7/15 + 79,2/79,2 + 100/100 + 12/12}{5} = 0,964$$

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

О - фактическое освоение средств местного бюджета по Программе в рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

$$БЛ = \frac{4233,4}{4397,2} = 0,963$$

Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

СС_м - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС_м = \frac{7 + 7}{2 * 7} = 1$$

Расчет интегральной оценки эффективности в целом по Программе (О_п) определяется по формуле:

$$О_п = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_м,$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета;

СС_м - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы

$$O_{\Pi} = 0,6 * 0,964 + 0,25 * 0,963 + 0,15 * 1 = 0,969$$

На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:

- эффективной при $O_{\Pi} \geq 0,8$;
- недостаточно эффективной при $0,6 \leq O_{\Pi} < 0,8$;
- неэффективной при $O_{\Pi} < 0,6$.

Учитывая, что интегральная оценка эффективности Программы составляет 0,969 (больше 0,8), можно сделать вывод, что в 2015 году реализация Программы в целом оказалась эффективной.